



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๗๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ลุงเต่า ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๖	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด	
- เตะคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๙,๐๒๘.๙๕	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๔๙,๐๒๘.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๔๒๓.๐๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๒,๔๖๐.๙๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๔๖๐.๙๘ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๕๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐