



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ 13 ก.ค. 2560

บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำสั่งเลขที่ 120000657052 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จาก บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ใช้ในการ จุดรับส่งสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ซ.3 สาย 13 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 13 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	50	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด 50 ตร.มม.				จำนวน	2	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	0	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	24,870.36	บาท
5. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	24,870.36	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,740.93	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>26,611.29</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,611.29 บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

13 ก.ค. 2560

ที่ ก.2.อ.นคม.(บต.) 343/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

13 ก.ค. 2560