



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๙๕๕๑ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ใน ที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร (นางปราณี พวงจันทร์) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ลุงแสง (ปราณี พวงจันทร์) ม.๕ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๗ ต้น	
- พาดสาย SAC			จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๕๘๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๕ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๓๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๕๓๐ เมตร
- พาดสายช้ายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๙ ชุด	

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

1019324023

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๙๕,๓๔๖.๖๕	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๕๗,๘๗๘.๕๙	บาท
๓. แผนกแรงสูง	๒๗๔,๒๑๖.๙๘	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	-	บาท
๖. ค่าขอทโหลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
	๖๔๗,๔๒๒.๗๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๕,๓๑๙.๕๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๙๒,๗๔๒.๓๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๙๒,๗๔๒.๓๑ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๑๐๓/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐