



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕๒ พ.ค. ๒๕๖๐

นายทวิต จำปา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๒๒๐๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จาก นายทวิต จำปา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้โท นายทวิต จำปา ๙๘ ม.๓ ต.คณสี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ต.ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑,๖๕๕.๙๗ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
		๑๑,๖๕๕.๙๗ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘๑๕.๙๒ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๒,๔๗๑.๘๙ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒,๔๗๑.๘๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๕- ๒ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๒๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕- ๒ พ.ค. ๒๕๖๐