



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ 12 8 มิ.ย. 2560

นายธนวัฒน์ ชัยบรรจงเวช

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ 120000654473 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 จาก นายธนวัฒน์ ชัยบรรจงเวช
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนวัฒน์ ชัยบรรจงเวช 89/8 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.3 สาย 11 ม.4 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 11 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	9	เมตร	จำนวน	3	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	120 เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	0	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	0	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด 50 ตร.มม.				จำนวน	0	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	0	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	35,002.33	บาท
5. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	35,002.23	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,450.16	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>37,452.49</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 37,452.49 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

28 มิ.ย. 2560

ที่ ก.2.อ.นคม.(บต.) 028/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

28 มิ.ย. 2560