



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

นางศศิธร สุธรรมมาจารย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๓๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จาก นางศศิธร สุธรรมมาจารย์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางศศิธร สุธรรมมาจารย์ ๔๓๕ ม.๒ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ สาย๑๕ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- รื้อถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๘,๒๐๙.๕๕	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๑๘,๒๐๙.๕๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๒๗๔.๖๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙,๔๘๔.๒๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙,๔๘๔.๒๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๓๓/๓๐๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุกกิจ เรณูรส)
ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.
๒ ส.ค. ๒๕๖๐