



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๕๔๘๗ เทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ประปาหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่ ประปา ซ.๔ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนช่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔๐,๒๗๗.๔๔	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	๔๐,๒๗๗.๔๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๘๑๙.๔๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๓,๐๙๖.๘๖	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓,๐๙๖.๘๖ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๔๒๗/คส๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทธิ เรณูรส)

ผ.จก.กฟส.อ.นคม.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐