



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

นายจตุรนต์ กรมล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๑๙๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จาก นายจตุรนต์ กรมล  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจตุรนต์ กรมล ๑๘๘/๑๑๔ ม.๗ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔- ซ.๕ สาย๑๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |    |       |       |   |              |          |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|---|--------------|----------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๑๒ | เมตร  | จำนวน | ๑ | ต้น          |          |
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙  | เมตร  | จำนวน | ๘ | ต้น          |          |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๓๕๐ เมตร |
| - ร้อยถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมาข่ายค่า               | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |    |       | จำนวน | ๓ | ชุด          |          |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด          |          |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |    |       | จำนวน | ๔ | ชุด          |          |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด          |          |

๒. แผนกไฟสาธารณะ

|          |      |    |       |       |   |              |          |
|----------|------|----|-------|-------|---|--------------|----------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น ระยะทาง | ๒๘๐ เมตร |
|----------|------|----|-------|-------|---|--------------|----------|

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก  | -                 | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -                 | บาท        |
| ๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก    | -                 | บาท        |
| ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๑๔๖,๙๗๑.๙๑        | บาท        |
| ๕. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ  | ๑๔,๖๘๖.๙๕         | บาท        |
|                              | ๑๖๑,๖๕๘.๘๖        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%           | ๑๑,๓๑๖.๑๒         | บาท        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          | <u>๑๗๒,๙๗๔.๙๘</u> | <u>บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๒,๙๗๔.๙๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๖๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐