



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

นางฉันทนา หมื่นไกร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางฉันทนา หมื่นไกร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๓๙๕๕ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางฉันทนา หมื่นไกร ๓๒/๕๙ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ ต.๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------------------|
| - ปักเสา คอ. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ ต้น |
| - ปักเสา รื้อถอนสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายขยายคา | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๘ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๒ ชุด |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๒๐,๗๓๗.๖๔	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๓๙,๗๘๒.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจ	-	บาท

รวมเป็นเงิน	๑๖๙,๘๓๐.๖๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๘๘๘.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๑,๗๑๘.๗๘</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๑,๗๑๘.๗๘ (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๘๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐