



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

นายศรีจันทร์ สมพงษ์พันธ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๓๒๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จาก นายศรีจันทร์ สมพงษ์พันธ์  
ประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายศรีจันทร์ สมพงษ์พันธ์ ๘๕/๖๓ ม.๗ ซ.สุขเจริญ ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |                |      |        |        |       |      |         |         |         |
|--------------------------|----------------|------|--------|--------|-------|------|---------|---------|---------|
| - ปักเสา                 | ขนาด           | ๙    | เมตร   | จำนวน  | ๑     | ต้น  |         |         |         |
| - พาดสาย                 | แรงต่ำ         | ขนาด | ๙๕     | ตร.มม. | จำนวน | ๔    | เส้น    | ระยะทาง | ๐ เมตร  |
| - ร้อยถอนสาย             | ขนาด           | ๕๐   | ตร.มม. | จำนวน  | ๔     | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |         |
| - พาดสาย                 | แรงต่ำ         | ขนาด | ๕๐     | ตร.มม. | จำนวน | ๒    | เส้น    | ระยะทาง | ๒๐ เมตร |
| - พาดสาย                 | เมนชายคา       | ขนาด | ๕๐     | ตร.มม. | จำนวน | ๔    | เส้น    | ระยะทาง | ๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |                |      |        | จำนวน  | ๑     | ชุด  |         |         |         |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน  |                |      |        | จำนวน  | ๑     | ชุด  |         |         |         |
| - ติดตั้งกายยึดโยง       | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |        | จำนวน  | ๐     | ชุด  |         |         |         |
| - เทคอนกรีตโคนเสา        |                |      |        | จำนวน  | ๑     | ชุด  |         |         |         |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |           |     |
|------------------------------|-----------|-----|
| ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก  | -         | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -         | บาท |
| ๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก    | -         | บาท |
| ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๑๓,๒๕๓.๐๓ | บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ         | -         | บาท |

๑๓,๒๕๓.๐๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙๒๗.๗๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔,๑๘๐.๗๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๑๘๐.๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๔๒๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรัส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐