



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐
บริษัท สัทพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๒๓๗๗ บริษัท สัทพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต
เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สัทพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ สาย ๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รัปไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๘๙ ต้น
- พาดสาย แร่งต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑,๔๓๔ เมตร
- เทโคน จำนวน ๖๕ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒๕ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๓. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๔๓๔ เมตร

๕. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน			<u>๒๕,๐๐๐.๐๐</u>	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๕๖,๔๙๒.๙๕	บาท
๒. แรงสูงภายนอก			๗๔,๒๓๓.๒๒	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก			๒๓๙,๘๓๗.๘๙	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก			๑,๒๕๒,๗๗๐.๖๘	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ			-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเงิน			<u>๑,๖๑๘,๓๓๔.๗๔</u>	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. โฟตอน			๙๖,๓๒๕.๘๑	บาท
๒. ค่าออนไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
รวมเงิน			<u>๑๑๑,๒๗๖.๓๑</u>	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๒๘,๘๙๗.๗๔	บาท
๒. % ลดกำไร			-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			-	บาท
๔. กำไรสุทธิ			<u>๒๘,๘๙๗.๗๔</u>	บาท

รวมเงิน			๑,๗๘๓,๕๐๘.๗๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๒๔,๘๘๕.๖๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>๑,๙๐๘,๓๙๔.๔๑</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๙๐๘,๓๙๔.๔๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ค.กฟส.อ.นฉ.

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นฉ. (บค.) ๒๒๓/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นฉ.

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๐