



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๖๑๑๗๙ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ใน ที่อยู่อาศัย นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ชุมชนกุหลาบดำ ๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒๕ ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๕๗๐ เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสายขยายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๕ ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๕ ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๓ ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน	๖ ชุด			

๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง	๔๕๐ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๖๕,๗๗๒.๐๓	บาท
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	๓๐,๒๔๖.๗๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	-	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	-	บาท
๖. ค่าขอฟไลน์	-	บาท
	๒๙๖,๐๑๘.๗๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๐,๗๒๔.๘๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๖,๗๔๓.๕๔	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑๖,๗๔๓.๕๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นค. (บค.) ๑๗๑/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายชกรกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นค.

๑ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐