

20 พ.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ข้อมูลข่ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐
นางสาวอุษา ทองคำ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๗๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จาก นางสาวอุษา ทองคำ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอุษา ทองคำ ๙๖/๔ ม.๑๐ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ใช้ในการ ท่อสูญญากาศ ตั้งอยู่ที่ ๗.๑๒ สาย ๑๑ ม.๒ ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ## (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดันภายนอก

- ปั๊กเส้า	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ตัน
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๔๗ เมตร
- ร้อล่อนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า ขนาด		๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงดัน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งก้ายดีโยง ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อล่อนหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่าวัสดุอนามัยเปล่งภายนอก	๔,๓๑๑.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๓๙,๕๘๖.๐๐ บาท
๓. ค่าวัสดุอ่อนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๑,๑๔๓.๙๗ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกรับ	๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙๕,๙๕๐.๙๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐๑,๖๕๖.๙๗ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๑,๖๕๖.๙๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นน.)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นน.(บต.) ๑๗๗๗/๘๘๑๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิ์ไกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐