



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ ตี พ.ย. ๒๕๖๐

นายสิทธิพร มะลิงาม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสิทธิพร มะลิงาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๐๔๐๓ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสิทธิพร มะลิงาม ๔๗๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๕ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๔.๐๐ เมตร | จำนวน | ๔ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๔๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๒๘ เมตร |
| - พาดสายขยายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๓ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๓ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๓ | ชุด |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๓๔,๑๙๑.๖๐	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๖๐,๒๓๖.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๓๓๘.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๒,๘๖๕.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจ	-	บาท

รวมเป็นเงิน	๒๐๐,๖๓๐.๖๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๐๔๔.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑๔,๖๗๔.๗๔</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑๔,๖๗๔.๗๔ (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อนคม.

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๓๔/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิริกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อนคม.

๑- ๓ พ.ย. ๒๕๖๐