



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบด.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐
นางสาวพิชญ์สินี ทองดีเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบด.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นางสาวพิชญ์สินี ทองดีเจริญ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๐๕๙๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบด.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru ได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวพิชญ์สินี ทองดีเจริญ ๖๔ ม.๖ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ท่อสูญญากาศ ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ ตร.มม. เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โกลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้อง เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

รายการ	SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง	๕๓ เมตร
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก							

- ปั๊กเส้า คอร.	ขนาด	๕.๐๐ เมตร	จำนวน	๘ ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑๗๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดกากยีดโดยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด
- เทโคนเส้า			จำนวน	๐ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๖๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๖๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน	๑๐๓,๘๘๕.๘๖	บาท
๒. แผนกห้องแมลง	๔๗,๒๑๔.๐๐	บาท
๓. ไฟสาธารณะ	๙,๖๒๐.๒๙	บาท
๔. ค่าสมบบ	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนห้องแมลง	๒,๕๕๕.๐๐	บาท

รวมเป็นเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗๕,๒๗๕.๑๕

บาท

๑๗,๒๖๙.๒๖

บาท

๑๕๗,๕๔๕.๙๑

บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๗,๕๔๕.๙๑ (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.ส.อ.น.น.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.น.น.(บ.ต.) ๔๗๙/๑๗๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุธรรม เรืองศรี)

ผ.ก.ก.ก.ฟ.ส.อ.น.น.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐