



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

นางสาวณิรัชกร อยู่สุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวณิรัชกร อยู่สุข คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๐๒๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวณิรัชกร อยู่สุข ที่อยู่ ๑๖๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - โวลต์ - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- รื้อสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร (กลับมาใช้ใหม่)

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๔ ชุด

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ โวลต์.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	๑,๕๔๙.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	๑๐,๓๑๖.๔๐	บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	๑๑๖,๓๘๓.๐๕	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑๔๙,๙๒๑.๓๙	บาท
๕. ค่าชอทไลน์	๒๙,๙๙๑.๐๐	บาท
๖. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๔,๑๕๔.๐๗	บาท
๗. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๓๑๗,๓๑๔.๙๑	บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๒๔๖.๒๒	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๒๔๖.๒๒	บาท
รวมเงิน	๓๒๖,๕๖๑.๑๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๒,๘๕๙.๒๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๙,๔๒๐.๔๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๔๙,๔๒๐.๔๑ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.)๒๓๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐