

13 ธ.ค. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ 5 ธ.ค. 2560

นายภาณุพงศ์ วิทไชสง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก นายภาณุพงศ์ วิทไชสง ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายภาณุพงศ์ วิทไชสง ๕๙/๒ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองหิน ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๗๕ เมตร
- พาดสาย	เมนขยายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๔๘,๘๗๔.๒๒ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- บาท

๔๘,๘๗๔.๒๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๔๒๑.๒๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๒,๒๙๕.๔๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๒๙๕.๔๒ บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๕๗๔/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐