



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๔ ร.ค. ๒๕๖๐
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุวรรณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางสาวประภาพรรณ ศรีสุวรรณ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๗๗๒๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวประภาพรรณ ศรีสุวรรณ ๓๒๐ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ เหนือ ซ.ภูทอง ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้มห้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เน้นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

-	ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๘	ต้น	
-	พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
-	พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๒๕๐ เมตร
-	ร้อถอนสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร
-	พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง - เมตร
-	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว					จำนวน	๑	ชุด
-	ติดตั้งชุดสายต่องดิน					จำนวน	๑	ชุด
-	ติดตั้งชุดกายดีโดยแรงตัว	ขนาด ๕๐ ตร.ม.				จำนวน	-	ชุด
-	เทคอนเสา					จำนวน	๔	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

✓

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน	๘๐,๔๓๘.๔๒	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๔๑,๐๗๙.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป	๑๖,๕๐๔.๙๓	บาท
๔. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำราญ	-	บาท

รวมเป็นเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๔,๓๓๓.๗๕

บาท

๑๐,๓๔๓.๓๖

บาท

๑๕๔,๗๗๗.๑๑

บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๔,๗๗๗.๑๑

(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑ ๒ ๕.๕. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๔๔๐/๔๔๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑ ๒ ๕.๕. ๒๕๖๐