



089-1534713

083-0921631

จาก ผบต.กฟส.อ.นэм.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นэм.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นэм.
วันที่
บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ✓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นэм.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นэм.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๕๖๕๙ บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นэм. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑๗/๕๐ ถ.นวัลจันทร์ แขวงนวัลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการหมู่บ้าน เอสซี วิลเลจ ๗ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สุดกว้าง เนินครุศิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงดันภายนอก

- บีกเส้า คอร.	ขนาด ๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๖๔ ตัน
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด ๘๕	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๗๘๐ เมตร
- เทโคน			จำนวน	๓๔ ชุด
- ล้อท้าแรงดัน			จำนวน	๑๔ ชุด

๒. แผนกแรงดันภายนอก

- บีกเส้า คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๑ ตัน
----------------	------------	------	-------	-------

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๗๘๐ เมตร
----------	---------	-------	-------	-------------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เคว.เอย.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐ เคว.เอย.(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงดันภายนอก	๒๕,๕๙๔.๒๗ บาท
-----------------	---------------

๓. หม้อแปลงภายนอก	๒๑๒,๓๔๔.๕๗ บาท
-------------------	----------------

๔. แรงดันภายนอก	๗๘๓,๒๘๗.๖๓ บาท
-----------------	----------------

รวมเงิน	๑,๐๒๐,๒๓๔.๔๖ บาท
---------	------------------

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟกันน้ำ	๕๓,๒๗๔.๑๙ บาท
-------------	---------------

๒. ค่าอุทิ้ง	๑๙,๓๓๕.๗๕ บาท
--------------	---------------

รวมเงิน	๗๑,๕๐๙.๙๔ บาท
---------	---------------

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขันตัน	๑๕,๘๘๓.๔๕ บาท
๒. % ลดกำไร	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๕,๘๘๓.๔๕ บาท

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๓๓๒,๖๓๑.๔๔ บาท

๗๙,๒๔๔.๒๓ บาท

๑,๒๕๑,๓๑๖.๐๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๒๕๑,๓๑๖.๐๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสตางค์)
กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออภิบดิตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผู้บด. กฟส. อ.น.ช.

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑

ท. ก.๒ อ.น.ช.(บด.) ๑๓๔/๑๒๙๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวราพลน์ สิงห์ไกรพงษ์)

ผจก. กฟส. อ.น.ช.

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑