

30 ม.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ ๐๙๓/๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑

นางสาวมยุรี พวงเพชร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๐๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวมยุรี พวงเพชร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผจก.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า นางสาวมยุรี พวงเพชร ๖๐/๔ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ซ.๑ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้ห้อยแปลงไว้ได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. เสาไฟฟ้าแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- สายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ทาสาย	แรงต่ำ	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ทาสาย	เมนสายเคา	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- ติดคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๐,๓๑๑.๐๕ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
		๓๐,๓๑๑.๐๕ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๑๒๑.๗๗ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๒,๔๓๒.๘๒ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๒,๔๓๒.๘๒ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดอัตรา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นค.)
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.)
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพจน์ สิทธิกรพงษ์)
ผอ.กฟส.อ.นค.
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑