



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นางจำเรียง น่วมรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจำเรียง น่วมรัมย์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางจำเรียง น่วมรัมย์ ๒/๕๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๒๐	เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๔๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๘,๓๔๒.๗๙	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๓๘,๓๔๒.๗๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๖๘๔.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑,๐๒๖.๗๙	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๐๒๖.๗๙ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๗๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผอ.กฟส.อ.นคม.

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑