

-7 พ.ศ. ๒๕๖๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.

วันที่

นางน้ำฝน ณัฐรุลา /

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางน้ำฝน ณัฐรุลา คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๗๓๗๘๕ แจ้งความประสงค์  
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางน้ำฝน ณัฐรุลา ที่อยู่ ๓๒๓/๙ ม.๙ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านรุ่งเรือง ๕ ม.๙ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพลส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพลส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เพลส เอ. - แอมป์ เพลส บี. - แอมป์ เพลส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ตัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปัลยาสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

## ๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๖ ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๓๑๕ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้า				จำนวน	๑ ชุด
- สายยึดโดย ๙๕				จำนวน	๑ ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๑ ชุด

## ๒. แผนกไฟสาธารณณะ

- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๓๑๕ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	-------------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

## ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงตัวภายนอก	๑๘๐,๖๗๕.๔๗	บาท
๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณณะ	๑๑,๘๓๑.๗๗	บาท
๓. หักค่าสำหรับออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๙๗,๕๐๖.๒๔	บาท

กำไร(คิดเฉลี่ยหารพัร์สันผู้เช่าไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๔๙.๕๓ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๕๔๙.๕๓ บาท
รวมเงิน	๑๗๑,๐๕๖.๗๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๓,๓๗๓.๘๗</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕๗,๔๗๖.๗๔</u> บาท

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๗,๔๗๖.๗๔

(สองแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสี่บาท)

กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)

ผู้บด. กฟส. อ.น.ช.

- ๔ พ.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ อ.น.ช.(บต.) ๑๗๑/๒๕๖๑  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิงห์ไกรพงษ์)

ผู้จก. กฟส. อ.น.ช.

- ๔ พ.ค. ๒๕๖๑