



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่

นางสาวชยาทิต นวลจันทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๒๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวชยาทิต นวลจันทร์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวชยาทิต นวลจันทร์ ๒๐ ม.๑ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๒ เนื้อที่ ๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๖๐	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก - บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก - บาท

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก - บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๓๗,๙๒๙.๔๕ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ - บาท

๓๗,๙๒๙.๔๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๖๕๕.๐๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐,๕๘๔.๕๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๐,๕๘๔.๕๑ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๖๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิกรหงษ์)

ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.

๑ มิ.ย. ๒๕๖๑