

-7 พ.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๓๔๕๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์ ๘ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ ต.ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๖ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๓,๖๔๖.๓๙	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๕๓,๖๔๖.๓๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๗๕๕.๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๗,๔๐๑.๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๔๐๑.๖๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๔ พ.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๐๗/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๔ พ.ค. ๒๕๖๑