



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายธราพงษ์ พวงมาลัย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธราพงษ์ พวงมาลัย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธราพงษ์ พวงมาลัย ๑๙๖/๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตัด อบต.นิคมพัฒนา ม.๒ ต.พนานิคม ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๘ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๗,๕๐๓.๔๗ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
		๔๗,๕๐๓.๔๗ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๓๒๕.๒๔ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๐,๘๒๘.๗๑ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๘๒๘.๗๑ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๗๕/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑