

23 เม.ย. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายสมพร นิลโสม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๓๓๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมพร นิลโสม
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมพร นิลโสม ๖๐/๒๓ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรังข้ามเทคนิค ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๘	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๒๕๕ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๔๐ เมตร
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด	
- เตะคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

๗๐๔.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

๑๒,๓๔๙.๓๔ บาท

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๐๙,๖๐๗.๘๒ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- บาท

๑๒๒,๗๑๑.๒๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘,๕๘๙.๗๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๑,๓๐๐.๙๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๑,๓๐๐.๙๙ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)
ผอ.กฟส.อ.นคม.

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑