

30 ม.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่ ๐๖๖/๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑

นายอัมพร ปัทมปราณี ✓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๙๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายอัมพร ปัทมปราณี
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอัมพร ปัทมปราณี ๑๘๖ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - โวลต์ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. เปรียบเทียบแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งป้ายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- ท่อนก๊วยรีดโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖,๘๘๐.๘๑	บาท ✓
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๑๖,๘๘๐.๘๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๑๘๑.๖๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๘,๐๖๒.๔๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘,๐๖๒.๔๗ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๑๑/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑