



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.  
เลขที่  
เรื่อง ขอนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.  
วันที่  
นายเอกอาชีวิตย์ ชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๑๐๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายเอกอาชีวิตย์ ชำรุด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru ได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเอกอาชีวิตย์ ชำรุด ๑๔๘ ม.๓ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้เงินการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.หงษ์อยู่ ๑๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ท่า่สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระดับ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ได้หม้อแปลงได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สละ阔 เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟินดืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแร่งต่ำภายนอก

- ปั๊กเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ตัน	
- รีอ่อนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๓๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๖๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งก้ายด้วย ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๑	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	<u>๔,๑๗๔.๗๐</u> บาท
	<u>๖๓,๘๗๕.๔๗</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๓,๘๗๕.๔๗ บาท (หากมีน้ำสามพันแปรร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดดื่นราคานี้ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้.บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.)๔๗๙ / ๒๕๖๑  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผู้.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑