



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายเอกอาทิตย์ คำศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๓๕๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายเอกอาทิตย์ คำศิริ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเอกอาทิตย์ คำศิริ ๑๔๙ ม.๑ ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย ๑๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ


๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมินชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๙,๗๕๙.๓๓ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
		๙,๗๕๙.๓๓ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๘๓.๑๕ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐,๔๔๒.๔๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐,๔๔๒.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(หม.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๖๓๔/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๑