



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๐๔๖๒ ลว.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท อาร์แอล ไทย จำกัด

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท อาร์แอล ไทย จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาร์แอล ไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๐๐/๓ หมู่บ้านเบญจธานี ต.รอกวัดจันทร์ใน อ.รัชดาภิเษก
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ๘๗/๑ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๓ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๔๒๐) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้ง เสา คอร.๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.) จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๑๔,๑๓๖.๙๖ บาท
๒. รื้อถอนแรงสูง	๑,๓๕๖.๐๐ บาท
๓. มิเตอร์	๙๗,๒๕๕.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๑๒,๗๔๗.๙๖ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	- บาท
๖. ค่าฮอทไลน์	๑๙,๒๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๑๑๖,๒๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๑๔,๑๓๖.๙๕ บาท
รวมเงิน	๑๔,๑๓๖.๙๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๓,๖๑๕.๕๗ บาท
รวมเงิน	๑๓,๖๑๕.๕๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๐๘๔.๖๗ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๔,๐๘๔.๖๗ บาท
รวมเงิน	๑๔๘,๐๕๒.๙๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๓๖๓.๗๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕๘,๔๑๖.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๘,๔๑๖.๖๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ Eb๘๖๔๘๖๑๑๒๒๗๐๐๐๖ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟฟ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประเมินการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายวีรศักดิ์ บุญดี

หฟ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๗/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.