



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๑๙๙๙ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด ที่อยู่ ๑๒๙๑/๑ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. ๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนาภิรมย์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้เฟนินต้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น			
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	-	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๑,๔๓๓.๗๖	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
รวมเงิน	๓๑,๔๓๓.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๐๕๖.๔๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑,๔๓๓.๗๖	บาท

กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน ๓๑,๔๓๓.๗๖ (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.กฟผ.อ.นค.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๐๔๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟผ.อ.นค.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓