



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๑ มี.ก. ๒๕๖๓

นางอัญชลี แต่งแก้ว

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๙๘๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก นางอัญชลี แต่งแก้ว
คอมมิวนิตีเซ็น จำกัด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอัญชลี แต่งแก้ว ๒๒ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ จัดรับส่งสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ซ.สว่างอารมณ์ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บักเส้า	ขนาด	๔	เมตร	จำนวน	๖	คัน			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๓๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๔	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
 ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
 ๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
 ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

-	บาท
-	บาท
-	บาท
๖๒,๖๖๙.๔๗	บาท
-	บาท
๖๒,๖๖๙.๔๗	บาท
๔,๓๘๖.๘๖	บาท
<u>๖๗,๐๕๖.๓๓</u>	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗,๐๕๖.๓๓ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)
 กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ผ.บ.ค.กฟส.อ.นท.)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นท.(บค.) ๐๘๔๙๒๓
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
 ผจก.กฟส.อ.นท.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓