



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท วีไอเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ซัพพลาย จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท วีไอเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ซัพพลาย จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วีไอเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ซัพพลาย จำกัด ๑/๑๒๐ ม.๒ ต.มายข้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๓ ต.มายข้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มายข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมบี เฟส บี. - แอมบี เฟส ซี. - แอมบี
โหลดใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๓๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐	เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐	เมตร
- ติดตั้งชุดส่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดกายบีดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคเนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๙๑๔.๐๐	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๒๐,๕๔๔.๐๐	บาท
๓. ค่าสมทบ	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. รื้อถอนหม้อแปลง	๓,๑๑๕.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนแรงต่ำ	๔๓,๐๐๗.๑๓	บาท
	๑๖๙,๕๘๐.๑๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๘๗๐.๖๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๑,๔๕๐.๗๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๑,๔๕๐.๗๔ (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดอัตราค่า ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บด.กฟส.อ.นฉ.

ดิ ชี มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บด.) ๐๙๑/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นฉ.
ดิ ชี มี.ค. ๒๕๖๓