



เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตรบบจำหน่าย กฟส.อ.นต.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ **E ๑** เม.ย. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นตม.

ด้วย ผบต.กฟส.อนฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๓๓๓๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ประสงค์ขอย้ายเขตรอบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นตม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยสมพงษ์ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยีนดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๙	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๐๓ เมตร
- ร้อยถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยัดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๖๙,๙๔๗.๑๖	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๖๙,๙๔๗.๑๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๘๙๖.๓๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๔,๘๔๓.๔๖</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๔,๘๔๓.๔๖ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.)๐๙๙/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓