



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่

บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจา บ. อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๕๘๔๙๓ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๖/๒ ม.๑๑ ต.หนองระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ สาย ๑๑ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย \* โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๒ ต้น	
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	- ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๔๐๘ เมตร
- ร้อยอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	- เส้น	ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๓ ชุด	
- สายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๔ ชุด	

๓. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๒๕,๙๕๘.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖๘,๑๔๑.๑๘	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๓๐๓,๗๕๖.๑๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๒๖๒.๙๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๒๕,๐๑๙.๑๑</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๒๕,๐๑๙.๑๑ (สามแสนสองหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๒๕๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓