



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซอย ๘ เหนือ จุด ๓ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๒ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ซอย ๘ เหนือ จุด ๓ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน ๒ หลังคาเรือน  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๘ เหนือ จุด ๓ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน ๒ หลังคาเรือน  
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๕	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒๘ เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 ระบบจำหน่ายภายนอก  
 ๑. แผนกแรงต่ำ  
 ๒. รีดถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๗,๕๓๗.๗๗	บาท
-	บาท
<u>๔๗,๕๓๗.๗๗</u>	บาท
-	บาท
<u><u>๔๗,๕๓๗.๗๗</u></u>	บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
 มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
 (ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๒๗๓/๒๕๖๓  
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
 ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓