



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓
นายจิรัฏฐ์ เอื้อพุทธจรรยา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายจิรัฏฐ์ เอื้อพุทธจรรยา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๘๑๕๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจิรัฏฐ์ เอื้อพุทธจรรยา ที่อยู่ ๑๖๐๗ ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ซอยหมอต่าย ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|----------|-------|--------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๒ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๘ เมตร |
| - พาดสายชายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒๗,๑๔๓.๒๔ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๒๗,๑๔๓.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๙๐๐.๐๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๙,๐๔๓.๒๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๒๙,๐๔๓.๒๗

(สองหมื่นเก้าพันสี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน

มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๓๒๓/๖๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓