



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓

นางจรรยา สกุลเชื้อ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางจรรยา สกุลเชื้อ

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๗๐๕๙๖ แจ้งความประสงค์

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางจรรยา สกุลเชื้อ ที่อยู่ ๓๙/๓๓ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ มาบขมื่น ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย \* โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง ( กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑ )
  - รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ,จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
  - ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ,จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- แผนกแรงต่ำภายนอก ( กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑ )
  - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
  - รื้อถอนสาย แกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๘๗ เมตร
  - พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
- แผนกแรงต่ำภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑ )
  - ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
  - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๕ เมตร
  - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
  - เทโคน จำนวน ๖ ชุด
- แผนกแรงต่ำภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑ )
  - รื้อถอนสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
  - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
  - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	๘๖,๓๖๓.๒๙	บาท
๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)	๘๒,๑๑๐.๙๕	บาท
รวมเงิน	๑๖๘,๔๗๔.๒๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๗๙๓.๒๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๐,๒๖๗.๔๔</u>	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๐,๒๖๗.๔๔ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)  
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ทพ.บต.กฟส.อ.นม.)

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๕๑๐/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓