



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓

นายณณมิตร อ้นถาวร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายณณมิตร อ้นถาวร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๗๗๕๘๖ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณณมิตร อ้นถาวร ที่อยู่ ๑๑๗/๑ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ หนองระกำ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ต้น			
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๓๕ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๕๐,๑๘๘.๙๖ บาท

๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- บาท

รวมเงิน

๕๐,๑๘๘.๙๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐,๑๘๘.๙๖ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๑๘๘.๙๖ (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นต.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๓๓๒/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายคมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓