



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.  
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๖๕๕๑๔ เทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านพัฒนา ซ.๑๔ (ปลายซอย) ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- พาดสาย เมาชขายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๐๑,๒๔๓.๙๐ บาท
๒. ร้อยถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๑๐๑,๒๔๓.๙๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๐๘๗.๐๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐๘,๓๓๐.๙๗ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๘,๓๓๐.๙๗ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๒๖/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผอ.กฟส.อ.นคม.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓