



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑

นายชาญชัย เดชะศรีษฐ์รุณ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องจาก นายชาญชัย เดชะศรีษฐ์รุณ คำร้อง ๑๒๐๐๐๙๘๖๗๔๖ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชาญชัย เดชะศรีษฐ์รุณ ที่อยู่ ๖๐๐ ม.๖ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๘ หมู่ ๓ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากการบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	- เครื่อง PEA	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เพส เอ.	แอมป์	เพส ซี.
โวลท์ได้มอแปลงวัดได้	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยังดีอกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกแรงสูง( กฟก.ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๖	ต้น
- ร้อยถอนสาย ACSR	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๑๘๗ เมตร
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๖๑๒ เมตร

##### ๒. แผนกหม้อแปลง ( กฟก.ลงทุน ๐๑.๑ )

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
--

##### ๓. แผนกแรงต่ำ( กฟก.ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร

##### ๔. แผนกแรงต่ำภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๘๕ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๒ ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓ ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป

๕๐,๐๗๑.๖๔ บาท

บาท

๕๐,๐๗๑.๖๔ บาท

๓,๕๐๕.๐๑ บาท

๕๓,๕๗๖.๖๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟล์ทุนเป็นเจ้า

๕๓,๕๗๖.๖๔

(ห้ามมีสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)

กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นน.)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๒๕๖๓/๑๙๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓