



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
นายอานภาพ วุฒิสถิธิญาณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๓๗๓๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอานภาพ วุฒิสถิธิญาณ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอให้ นายอานภาพ วุฒิสถิธิญาณ ๒๓/๑๔๓ ม.๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ต.ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น			
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๓๖	เมตร
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๙๕ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- บาท

- บาท

- บาท

๗๑,๘๓๖.๑๕ บาท

- บาท

๗๑,๘๓๖.๑๕ บาท

๕,๐๒๘.๕๓ บาท

๗๖,๘๖๔.๖๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๖,๘๖๔.๖๘ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๒๕๖๓/๒๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓