



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓

นายพรภิรมณ์ สนม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายพรภิรมณ์ สนม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๓๘๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพรภิรมณ์ สนม ๒๓๘ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ สาย ๑๕ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- รื้อถอนสาย แกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๔ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๖๒,๙๐๗.๕๐ บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๙๓,๕๔๙.๐๘ บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
	๒๗๙,๕๙๒.๓๓ บาท
	๑๙,๕๗๑.๔๖ บาท
	<u>๒๙๙,๑๖๓.๗๙ บาท</u>

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙๙,๑๖๓.๗๙ (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓