



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๘๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ศาลากลางหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดไผ่ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-------|---|------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง ๒๗ เมตร |

๒. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)

- | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-------|---|------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง ๑๔ เมตร |

๓. แผนกหม้อแปลง (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๐๔,๐๙๘.๗๒ บาท
๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่า HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๔. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	๓๖๘๗๕.๕๗ บาท
๖. ค่ารถถอนแรงสูง	บาท
รวมเงิน	๑๒๕,๙๓๔.๔๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๑,๘๘๒.๕๑ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓๑,๘๘๒.๕๑ บาท</u>

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙๔,๖๙๒.๕๕ บาท
<u>๑๓,๖๒๘.๔๗ บาท</u>
<u>๒๐๘,๓๒๐.๙๒ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๐๘,๓๒๐.๙๒ บาท (สองแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๖๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓