



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

นางสาวรานี คงทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวรานี คงทอง คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๑๐๑๒๒๗๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวรานี คงทอง ที่อยู่ ๔๘/๑๗๔ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๗๕๒ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๙๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๓๘,๘๐๐.๖๙ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๑๓๘,๘๐๐.๖๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๙๑๖.๐๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๘,๕๑๖.๗๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๘,๕๑๖.๗๔ (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๐๒/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓