



จาก ผจก.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
วันที่ ๖ ๓ ร.ค. ๒๕๖๓
บริษัท ชูชีน จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๑๐๑๕๘๐๙ บริษัท ชูชีน จำกัด
ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการท่อสูญญากาศ น้ำ

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้.-

ประสงค์ขอ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชูชีน จำกัด ๔๗/๑๒-๓๓ ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ให้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ บ.ไวน์เนอร์ อิลล์ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สุด阔 เน้นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

| | | | | |
|----------------|-----------------|-------|---|----------------------|
| - ปั๊กเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ตัน |
| - ปั๊กเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ตัน |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร |
| - เทโคน | | จำนวน | ๒ | ชุด |

๒. แรงตัวภายนอก

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|----|-----------------------|
| - ปั๊กเสา คอร. | ขนาด ๘.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๓ | ตัน |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด ๘๕ ตร.ม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๓๐๑ เมตร |
| - พาดสาย แรงตัว | ขนาด ๕๐ ตร.ม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - เทโคน | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ล้อพื้นแรงตัว | | จำนวน | ๓ | ชุด |

๓. แผนกไฟสาธารณูปโภค

| | | | | |
|----------|--------------|-------|---|-----------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.ม | จำนวน | ๑ | เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร |
|----------|--------------|-------|---|-----------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

| | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เครื่อง*(๑๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. หักค่าสำรับจือกแบบ | | ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | <u>๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๗๘,๕๓๙.๒๑ บาท |
| ๒. หม้อแปลงภายนอก | ๒๖๑,๔๓๔.๕๙ บาท |
| ๓. แรงตัวภายนอก | ๒๑๙,๙๗๑.๑๔ บาท |
| รวมเงิน | <u>๕๕๗,๙๐๔.๗๔ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายใน

| | |
|--------------|----------------------|
| ๑.ไฟถนน | ๑๖,๒๒๕.๒๐ บาท |
| ๒.ค่าอุทกายน | ๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๕๖,๒๑๖.๒๐ บาท</u> |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. กำไรขันตัน | ๔,๘๖๔.๗๖ บาท |
| ๒. % ลดกำไร | - % |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - บาท |
| ๔. กำไรสุทธิ | <u>๔,๘๖๔.๗๖ บาท</u> |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| รวมเงิน | ๖๓๐,๙๙๗.๙๐ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | <u>๔๔,๑๖๙.๘๕ บาท</u> |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๖๗๔,๑๖๗.๗๕ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗๔,๑๖๗.๗๕ บาท (หากแสตนเจ็คที่มีห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วนเสียภาษีสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือบัญชีตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บด.กฟส.อ.นธ.

๕ ๙ ๕.๙. ๒๕๖๓

ท. ก.๒ อ.นธ.(บด.) ๖๗๔/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผพ.กฟส.อ.นธ.

๕ ๙ ๕.๙. ๒๕๖๓