



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๔๕๒๗ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ม.๗ หมู่บ้านหนองตะเคียน ต.สำนักท้อน จ.ระยอง ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข๓๓๗๖
- ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ ได้ จุดที่ ๔ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๑,๑๖๖.๙๕	บาท
๒.ค่า HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๓.ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐	บาท
	๑๔๓,๐๐๒.๗๐	บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ขอใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๒๓๓.๓๙	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๒๓๓.๓๙	บาท
รวมเงิน	๑๖๗,๒๓๖.๐๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๑,๗๐๖.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๘,๙๔๒.๖๒	บาท

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.น.ต.

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ต.(บ.ต.) ๐๐๕/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จ.ก.ฟส.อ.น.ต.

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๔