



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔
น.ส.อรุชา เนียมพาสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก น.ส.อรุชา เนียมพาสุข คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๐๒๒๒๘๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.อรุชา เนียมพาสุข ที่อยู่ ๕๐/๗ ม.๖ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ใช้ในการ ท่อระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ซ.ข้างร้านคิปเปอร์ ๗. ๓ ม.๑๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากต้องเดินทางไปริมแม่น้ำ
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๖ ต้น	ระยะทาง	๔๙๖ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๔๙๖ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๔ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๗,๓๑๔.๐๕ บาท
๓. ค่าสมทบ	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๗,๓๑๔.๐๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๖,๖๖๑.๙๘ บาท
	<u>๙๖,๖๖๑.๙๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๖,๖๖๑.๙๘ (ห้ามมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๐ ๘.๒.๒๕๖๒

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๐๗๑/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายบัณฑิต แก้วอากรณ์(เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๐ ๘.๒.๒๕๖๒