



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ 10 มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายบัญชา อิมละมัย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายบัญชา อิมละมัย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๔๕๙๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบัญชา อิมละมัย ๓๓๓๘/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑,๗๒๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- เทโค่น จำนวน ๗ ชุด

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๙๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑	ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๕๐,๗๑๙.๘๕	บาท
๒	ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๗๙,๗๒๕.๒๒	บาท
๓	ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	๒๔๓.๐๐	บาท
๔	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖,๔๑๓.๗๒	บาท
๕	ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๓๐,๔๒๗.๑๑	บาท
๖	ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๗	ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
		๔๐๐,๖๖๔.๖๕	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๘,๐๔๖.๕๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๒๘,๗๑๑.๑๘</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๒๘,๗๑๑.๑๘ (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๕ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๓๗/๒๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๕