



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๖ แม.ย. ๒๕๖๔

นางสาวแสงดาว ยังให้ผล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวแสงดาว ยังให้ผล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๙๓๕ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอกลุ่มได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวแสงดาว ยังให้ผล ที่อยู่ ๑๐๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ ใต้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โอลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีดวก เก็บคราดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกที่ภายนอก

- ปักเสา คور.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	- ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๕๐,๗๘๐.๙๓ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

บาท

๓. ค่าสมทบ

บาท

๔. ไฟสาธารณูป

บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

๕๐,๗๘๐.๙๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๙๗๕.๖๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐,๗๕๕.๕๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๗๕๕.๕๗ (หากมีเงินจัดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดด้วยราคากัน ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสุนทร์ มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)บัญชีทั่วไป
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันทิต แก้วอกรณ์เหลือง)
ผ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔